



Zeichenerklärung:

Abchnitt	Leistungen	Bauzeit	Verkehr	
1	Kölpingstraße Ausbau für prov. Belegung Kreisverkehr (halb. Ausbau)	Provisorium	Mitte September bis Weihnachten 2016	2 spurig mit Einrigung auf 6,00 Meter
2	Kölpingstraße Provis. Anschließ. vorhandene Langenweg zur Umleitung des Verkehrs	Stadtwärterspur + Sparten	Mitte September bis Weihnachten 2016	2 spurig mit Einrigung auf 6,00 Meter
3	Kölpingstraße Stadteinwärtspur	Stadteinwärtspur	Mitte September bis Weihnachten 2016	Fahrspurwechsel
4.1	Handweller Straße mit Sparten Kanäle und Kabelverlegungen	4.1 Ausbau in Vorkorbbaueisen 4.2 Rohrvorrieb DN 1400 Stahl	Mitte Februar bis Juli 2016	Vollsperrung Anliegerverkehr jeweils von 1. Seite frei
5.1	Langenweg alt mit Anschluss Brougenstraße + Kabelverlegungen	5.1 Vollausbau 5.2 Rohrvorrieb DN 1200 Sb 5.3 Rohrvorrieb DN 900 Stahl	Ende September bis Weihnachten 2016	Vollsperrung Durchgangsverkehr
5.2	Durchpressungen unter Bahnhofs für RW-Kanal u. Verlegung PIV-Kanal und Herabsetzung Bauwerke		Februar bis Mai 2017	Anlieger jeweils von 1. Seite frei Brougen- und Karl-Simp-Strasse
5.3	Durchpressung unter Bahnhofs für Wasser- Gasleitung, Kabelkanäle, Strom und 1-Corn Li (Schutzrohr für Medienleitungen) Herstellung Bauwerke		Ende Oktober 2017 bis Anfang November	
5.4	1. Sperrpassage für Bohrtätigkeit im Gleisbereich			
6	Randstück Langenweg neu und Teilstück Hasenweidweg bis Europaplatz Zur Baufeldhermischung Verlegung Wasser- und Gasleitung ab Busparkplatz bis vor Kreisweg, Europaplatz	Teilausbau	Ende August bis Anfang Oktober 2016	2 spurig mit Einrigung auf 6,00 Meter
7.1	Trägerbohrwand Südseite Bahnhofs	7.1 Bohrarbeiten	Mitte September	
7.2	Brückenbauwerk süd. Bahnlinie herstellen	7.2 Rahmenbauwerk 7.3 Betonbauwerk		
7.3	Regenklärbecken am Europaplatz u. Auslaufkanal			
8	Eisenbahnunterführungsbauwerk Bohrtätigkeit Gleisbereich Brückenabschub Freigabe Bahnsteige	Bohrarbeiten	28.10. - 04.11.2016	Vollsperrung 1Woche
9	Verbau entfernen und Aushub Vorschub Gleisbauarbeiten		ab 4. September bis 10. September 2017	Vollsperrung 1Woche
9.1	Stralenaub nach Brückenabschub 9.1.1 Langenweg nördlich Bahn Ausbau bis Anschluss an Bestand mit restlicher Spartenverlegung 9.1.2 Rest. Ausbau Vorkorbplatte Handweller Str. 9.2 Geh- u. Radweg Fußgängerbrücke über Langenweg 9.3 Langenweg neu südlich Bahn mit Sparten 9.3.1 Kanal und Kabel 9.3.2 Kitzstange Hasenweidweg 9.4 Regenklärbecken mit Hebeschlange Fahrbahnausstattung	9.1 Vollausbau 9.2 Beton bzw. Stahlkonstruktion 9.3 Vollausbau	Mitte September 2017 bis Mai 2018	Vollsperrung ab Ende August 2017 bis ca. Februar 2018
9.3.1				1 spurig ab Februar bis April/Mai 2018
9.4		Beschilderung, Markierung, Bepflanzung		
10	Verkehrsstopp			Ende Mai 2018

Baustelleneinrichtungsfäche
 fließender Verkehr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Index	Datum / Zeichen	Änderung	Verteiler

Beilage zur Ausschreibung - Bauentwurf
 Straßenbauverwaltung
 Stadt Lindau
 Bregenzer Straße 6
 88131 Lindau (B.)
 PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: **22.6**
Verkehrsphasenplan
 Bereich Langenweg
 Phase 6
 Maßstab: 1 : 500

Beseitigung Bahnübergänge Langenweg und Bregenzer Straße in Lindau
 aufgestellt: Stadt Lindau, Mai 2016
 aufgestellt: Stadt Lindau, den

KLEINER SEE

BODENSEE

1 : 500

